



Rohatec 2023

PÍSEMNÝ ZÁZNAM

o provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou podle ČSN 73 0873

Kontrola je provedena v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti. Kontroly jsou prováděny dle normy ČSN 73 0873 "Požární bezpečnost staveb - ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU", kterou vyhláška stanoví. Kontrola je prováděna v četnosti 1 za rok.

1. Identifikace: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , oddíl B vložka 1168

2. Objekt: Specifikace objektu s kontrolovaným zařízením na zásobování požární vodou:

veřejný vodovod

Umístění objektu (obce):

Rohatec

3. Zdroj vody: Zdroj vody pro zařízení pro zásobování požární vodou:

veřejný vodovod

4. Odběrné místo: Vnější odběrné místo

Typ odběrného místa:

PH + NH

Počet odběrných míst:

29

5. Datum kontroly:

19.07.2023

6. Provedl: Petr Lačňák

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín

Použité zkratky:

OM	odběrné místo požární vody
PH	podzemní hydrant
NH	nadzemní hydrant
p	tlak při max. průtoku
Q	průtok (max. pro daný nástavec)
p1	hydrodynamický přetlak

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Císlo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
1.	Ul. Hodonínská č. 536/53	PH	0,36	0,03	22
2.	Ul. Hodonínská č. 69	PH	0,33	0,03	22,1
3.	U Parku (rohový dům 2/264)	PH	0,31	0,03	16,8
4.	Ul. Hodonínská a Budovatelská (křiž.)	PH	0,28	0,02	16,1
5.	Ul. Slovácká č. 15/238	PH	0,31	0,03	14,4
6.	Ul. Slovácká č. 43/38	PH	0,41	0,03	9,3
7.	Ul. Školní č. 6/34	PH	0,35	0,03	17,3
8.	Ul. Vinařská č. 4/617	PH	0,36	0,04	15
9.	Úvoz č. 11/248	PH	0,4	0,02	5,5
10.	Ul. Osvobození 11/452	PH	0,44	0,04	18,8

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti podzemních hydrantů

Objekt (obec)	Rohatec	Celkový počet hydrantů:		29									
Provedená kontrola		Značení hydrantů											
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
1.	Hydrant je evidován: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
2.	Hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
3.	Výtokové hrdlo a ozuby bez závad: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
4.	Hydrant je funkční a použitelný k hasebnímu zásahu: a) funkční b) nefunkční	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
5.	Hydrant je řádně osazen: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Císlo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
11.	Kříž. ul. Řadová a U Školky č. 1	PH	0,36	0,03	15,5
12.	Budovatelská č. 719/72	PH	0,3	0,03	12,7
13.	Budovatelská č. 42	PH	0,27	0,02	10,5
14.	Kříž. ul. Revoluční a U zastávky 1/677	PH	0,3	0,02	6,9
15.	Nové řádky č. 15	PH	0,28	0,02	14,9
16.	Kříž. Ul. Na Kopci a Krátká č. 1055 (ALEXA)	PH	0,4	0,04	26,5
17.	Kolonie, Vítězná byt. č. 28	PH	0,41	0,04	20,5
18.	Kolonie, Hlavní brána Nestle (Candy)	PH	0,38	0,04	17,4
19.	Kolonie, Proletářská u č. 747/17(u ZZN)	PH	0,4	0,04	20,4
20.	Kolonie, Ul. Mírová č. 32	PH	0,35	0,03	18

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti podzemních hydrantů

Objekt (obec)	Rohatec	Celkový počet hydrantů:									
		29									
Provedená kontrola		Značení hydrantů									
		11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
1.	Hydrant je evidován: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2.	Hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
3.	Výtokové hrdlo a ozuby bez závad: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
4.	Hydrant je funkční a použitelný k hasebnímu zásahu: a) funkční b) nefunkční	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
5.	Hydrant je řádně osazen: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Císlo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
21.	Kolonie, Ul. Nádražní č. 290	PH	0,34	0,04	20,1
22.	Roh Zahradní ul. (roh směrem k JZD)	PH	0,31	0,03	14,3
24.	Přivozské Padělky 28/1061 - konc.	PH	0,41	0,02	6,9
26.	Soboňky mezi č.p. 816 a 904	PH	0,48	0,04	15,9
27.	Kolonie Tovární 803/4, zadní vjezd Candy	PH	0,44	0,03	12,4
28.	K Olšičkám 1202/6	PH	0,41	0,03	17
29.	Kolonie za Candy Sweet Factory	PH	0,43	0,02	13,7

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti podzemních hydrantů

Objekt (obec)	Rohatec	Celkový počet hydrantů:								29	
Provedená kontrola		Značení hydrantů									
		21.	22.		24.		26.	27.	28.		
1.	Hydrant je evidován: a) ano b) ne	A	A		A		A	A	A		
2.	Hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne	A	A		A		A	A	A		
3.	Výtokové hrdlo a ozuby bez závad: a) ano b) ne	A	A		A		A	A	A		
4.	Hydrant je funkční a použitelný k hasebnímu zásahu: a) funkční b) nefunkční	A	A		A		A	A	A		
5.	Hydrant je řádně osazen: a) ano b) ne	A	A		A		A	A	A		

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Císlo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
23.	Přední čtvrtě	NH	0,3	0,03	16,5
25.	Ul. Větrná - koncový	NH	0,31	0,03	14,3

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti nadzemních hydrantů

Objekt (obec)	Rohatec	Celkový počet hydrantů:								29	
Provedená kontrola		Značení hydrantů									
		23.	25.								
1.	Hydrant je řádně a viditelně označen: a) ano b) ne	A	A								
2.	Uzavírací ventil je: a) funkční b) nefunkční	A	A								
3.	hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne	A	A								
4.	Hydrant je funkční a použitelný k hasebnímu zásahu: a) ano b) ne	A	A								

ZÁVĚR

z provozní kontroly zařízení na zásobování požární vodou provedené ve smyslu vyhl. č. 246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti. Měření průtoku a tlaku proběhlo na zařízení k tomuto účelu uzpůsobeném - TESTHYDRANTU HT - 80.

V objektu (obci):

Rohatec

Veřejný vodovod

Kontrola dne:

19.07.2023











Předmět kontroly:

Kontrola zařízení pro zásobování požární vodou byla provedena jako provozní periodická kontrola v rozsahu stanoveném normativními předpisy zejména ČSN 73 0873. Kontrolované zařízení na zásobování požární vodou je funkční.

Popis stavu.

Kontrolováno bylo zařízení na zásobování požární vodou v obci Rohatec s vnějšími odběrnými místy. Zařízení je napájeno z veřejného vodovodu . Celkové provedení zařízení, průtokové a tlakové parametry odběrných míst odpovídají ustanovení technických předpisů.

Zjištěné závady:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Zpracoval:

Ing. Petr Suchý

Razítko a podpis:

Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín
9